



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 110 Reg. Serv. N. 145 Reg. Gen. del 12-07-2018

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto:	Interventi infrastrutturali nel Piano di Recupero. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. -	CIG: 26E214BB84
----------	--	--------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;

Visto l'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 22/09/2017 di approvazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dall'ufficio tecnico di questa stazione appaltante, precisamente dal sottoscritto Responsabile dell'UTC Geom. Nicola Saracino;

Visto il quadro economico del progetto:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	IMPORTI IN €.
A) LAVORI	
A.1 Lavori a base d'asta	38.547,79
A2 Oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso	1.450,76
TOTALE LAVORI A)	39.998,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Spese generali e tecniche 12% di A	4.799,83
B.2 Incentivo UTC 2% di A	799,97
B.3 Oneri di discarica	1.500,00
B.4 Imprevisti 5%	2.226,24
B.5 IVA 22% di A + B.1 + B.3 + B.4	10.675,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	20.001,45
TOTALE INTERVENTO A + B	60.000,00

Visto che nella stessa deliberazione è stato dato mandato all'UTC di provvedere con ogni urgenza nelle modalità più rapide possibili al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile;

Vista la pec inviata dall'Avv. Maria Carmela Picariello di Avellino, assunta al prot. n. 3067 del 14/09/2017, con la quale questo Comune veniva diffidato ad eseguire i lavori di demolizione del fabbricato sito alla via Laura Mancini, ex ditta Russo Anna che ha ricostruito fuori sito ai sensi della L. 219/81 e s.m.e.;

Visto che il progetto di che trattasi prevede, oltre alla sistemazione di tratti viari nel centro abitato, anche la demolizione del citato fabbricato;

Vista la propria precedente determinazione n. 167 del 30/10/2017 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Erga s.r.l. con sede in San Nicola Baronia P.IVA 02931970640, dei lavori Infrastrutturali nel Piano di Recupero per l'importo complessivo di €. 37.998,62, comprensivi di €. 1.450,76 per oneri afferenti la sicurezza non

soggetti al ribasso concordato del 5,19% sui lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza, dando atto che la stessa opera nel regime dei minimi;

Vista la richiesta di concessione dell'anticipazione presentata dalla ditta Erga s.r.l.s. in data 19/01/2018, corredata della Polizza Fideiussoria n. N593/00A0702301 del 18/01/2018 a garanzia dell'anticipazione da corrispondere maggiorata degli interessi legali per l'intero periodo di esecuzione dei lavori per l'importo garantito di € 7.599,75

Visto il verbale di consegna dei lavori del 23/01/2017;

Visto il verbale di effettivo inizio dei lavori del 23/01/2013;

Vista la dichiarazione resa in data 19/01/2018 ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", dalla quale risulta il conto corrente n. 351801 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri IBAN IT11P 08553 75920 00000 0351801;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 35 comma 18;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto, con particolare riferimento all'art. 2.10;

Vista la propria precedente determinazione n. 72 del 24/04/2018 con la quale si è provveduto ad approvare la variante tecnica ai lavori di che trattasi avente il seguente quadro economico riepilogativo:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA	PROG. ORIGINARIO	POST-APPALTO	PROG. VARIANTE
1)	LAVORI A MISURA (al netto della sicurezza)	€ 38.547,79	€ 38.547,79	€ 44.646,73
	Ribasso d'asta del 5,19%		€ 1.999,93	€ 2.317,17
2)	LAVORI A MISURA (al netto del ribasso del 5,19%)		€ 36.547,86	€ 42.329,56
3)	ONERI PER LA SICUREZZA (generali + specifici)	€ 1.450,76	€ 1.450,76	€ 1.453,26
4)	TOTALE	€ 39.998,55	€ 37.998,62	€ 43.782,82
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	SPESE TECNICHE D.L. 12% DI A)	€ 4.799,83	€ 4.799,83	€ 5.532,00
	REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE		€ -	€ 1.000,00
	Ribasso del 6,25%		€ 299,83	€ 408,25
	SPESE TECNICHE Compreso CNP (al netto del ribasso)		€ 4.500,00	€ 6.123,75
2)	INCENTIVO UTC 2% DI A)	€ 799,97	€ 799,97	€ -
3)	ONERI DI DISCARICA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 378,04
4)	IMPREVISTI <5%	€ 2.226,24	€ 2.226,24	€ -
5)	IVA 22% DI A) + B1) + B3) + B4)	€ 10.675,42	€ 9.179,47	€ 9.715,39
6)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.001,45	€ 18.205,68	€ 16.217,18
	TOTALE PROGETTO A+B	€ 60.000,00	€ 56.204,30	€ 60.000,00

Visti gli atti contabili relativi allo Stato Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione dal quale emergono lavori per l'ammontare di € 43.782,82 al netto del ribasso d'asta del 5,19%, comprensivi di € 1.453,26 afferenti gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Visto il certificato di pagamento n. 2 del 05/07/2018 assommante ad € 19.987,35 di cui € 16.383,07 per imponibile ed € 3.604,28 per IVA AL 22% in scissione dei pagamenti;

Vista la fattura elettronica FatPAM 3 del 11/07/2018, relativa allo stato finale dei lavori, assunta al prot. n. 2410 del 11/07/2018 assommante a complessivi € 19.987,35 di cui € 16.383,07 per imponibile ed € 3.604,28 per IVA al 22% in scissione dei pagamenti;

Vista la fattura elettronica FatPAM 4 del 11/07/2018, relativa allo smaltimento dei materiali di risulta, assunta al prot. n. 2409 del 11/07/2018 assommante a complessivi € 461,20 di cui € 378,04 per imponibile ed € 83,16 per IVA al 22% in scissione dei pagamenti;

Visto il DURC protocollo INAIL_11561519 del 03/05/2018, con scadenza di validità 31/08/2018;

DETERMINA

Di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi per l'ammontare di € 43.782,82 al netto del ribasso d'asta del 5,19%, comprensivi di € 1.453,26 afferenti gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Di approvare il certificato di pagamento n. 2 del 05/07/2018 assommante ad €. 19.987,35 di cui €. 16.383,07 per imponibile ed €. 3.604,28 per IVA AL 22% in scissione dei pagamenti;

Di liquidare le seguenti fatture:

- FatPAM 3 del 11/07/2018, relativa allo stato finale dei lavori, assunta al prot. n. 2410 del 11/07/2018 assommante a complessivi €. 19.987,35 di cui €. 16.383,07 per imponibile ed €. 3.604,28 per IVA al 22% in scissione dei pagamenti;
- FatPAM 4 del 11/07/2018, relativa allo smaltimento dei materiali di risulta, assunta al prot. n. 2409 del 11/07/2018 assommante a complessivi €. 461,20 di cui €. 378,04 per imponibile ed €. 83,16 per IVA al 22% in scissione dei pagamenti;

Incaricare l'Ufficio di Ragioneria di procedere al pagamento, mediante bonifico bancario IBAN IT11P 08553 75920 00000 0351801, per le quote imponibili e di procedere nei modi di legge per l'IVA in scissione dei pagamenti;

Dare atto, altresì, che la spesa trova imputazione ai fondi CIPE L. 219/81 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Geom. Nicola SARACINO

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- PARERE favorevole di regolarità contabile.
- VISTO si attesta la copertura finanziaria.

Castel Baronia, li 12-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 216 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li 12 LUG 2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO Dott.ssa Alessandra Locasale

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- Sindaco
- Segretario
- Albo
- Assessore LL.PP.
- Responsabile del Servizio di _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia li, 12 LUG 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Nicola SARACINO