

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
 Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- PARERE favorevole di regolarità contabile.
- VISTO si attesta la copertura finanziaria.

Castel Baronia, li 03-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 102 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li 02 APR 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Avv. Maria Elena GRASSO

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- Sindaco
- Segretario
- Albo
- Assessore LL.PP.
- Responsabile del Servizio di _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia li, 02 APR 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
 telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHV

COPIA della DETERMINAZIONE N. 44 Reg. Serv. N. 62 Reg. Gen. del 03-04-2018

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto:	Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio adibito a Scuola dell'Infanzia sito alla via A. De Gasperi - Approvazione quadro economico finale di spesa -	CIG: 5238141A80
----------	--	---------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., I.M.U.;

Visto l'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la determina n. 104 del 08/06/2007 con la quale si è provveduto, previa procedura di gara, ad affidare l'incarico professionale per la progettazione dei lavori di adeguamento strutturale dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia sito alla via A. De Gasperi ad una RTP con mandante l'Ing. Ugo Sorrentino di Mirabella Eclano;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 83 del 23/09/2010 e n. 63 del 31/10/2013 con le quali fu approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento strutturale dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia sito alla via A. De Gasperi per l'importo di €. 685.991,96 di cui €. 503.824,85 per lavori comprensivi di €. 10.076,50 per oneri afferenti alla sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la nota n. 0012557 del 23/07/2013 assunta al protocollo di questo Comune in data 01/08/2013 al n. 2605 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso in allegato il "Documento di Attuazione" firmato;

Vista l'Attestazione di Coerenza inviata dalla Giunta Regionale della Campania AGC Istruzione Educazione, protocollo 2013.0385189 del 30/05/2013 assunta al protocollo di questo Comune in data 05/06/2013 al n. 1878;

Visto il contratto di prestito stipulato con la Cassa DD.PP. S.p.A. in data 23/10/2011;

Visto che la Cassa DD.PP. ha regolarmente erogato la rata di €. 308.696,38 relativa al primo acconto prevista per il 30/10/2013;

Visto il contratto di appalto n. 233 di rep. del 03/07/2014 con il quale i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa Raimondo Pasquale con sede in Cancellò ed Arnone (CE alla via Risorgimento n. 47 CF RMNPQL75A01B581N e P.IVA 02255650612, per il prezzo di €. 475.523,64 di cui €. 465.523,64 per lavori veri e propri al netto del ribasso d'asta del 5,8682% comprensivi di €. 10.076,50 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, €. 7.000,00 per oneri di progettazione esecutiva ed €. 3.000,00 per indagini geognostiche e prove di laboratorio;

Visto che, a seguito di regolare richiesta da parte di questo Comune (prot. 3691 del 06/11/2014), la Regione Campania U.O.D. 2, autorizzava questo Comune, con nota prot. 2014.0821595 del 03/12/2014, all'utilizzo delle economie per la redazione di una perizia di variante, ritenendo che ricorrevano gli estremi previsti dall'art. 25 della Legge 109/94 descritti al punto C.1 lettera b (lavori per cause impreviste e imprevedibili);

Vista la perizia di variante redatta dall'Ing. Ugo Sorrentino, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 13/03/2015, redatta dall'Ing. Ugo Sorrentino, assommante ad €. 685.990,19 avente il seguente quadro economico riepilogativo:

1)	Quadro Economico	Importi in €.
1.1	Per lavori stato finale	495.110,62
1.2	Per progettazione esecutiva	7.000,00
1.3	Per indagini geognostiche e prove di laboratorio	3.000,00
1.4	Oneri per la sicurezza	10.076,50
1.5	TOTALE LAVORI 1)	515.187,12
2)	SOMME A DISPOSIZIONE	
2.1	Imprevisti	
2.2	Spese Tecniche	82.065,71
2.3	c.n.p.a.i. su spese tecniche 4%	3.282,63
2.4	Spese per commissione di gara	-
2.5	Spese per pubblicità di gara compreso IVA	-
2.6	IVA Lavori e indagini 10%	49.511,06
2.7	IVA Progettazione esecutiva e Spese tecniche 22%	18.776,63
2.8	Incentivo UTC 2% lavori	10.667,04
2.9	Opere artistiche compreso IVA	5.000,00
2.10	Spese per autorizzazione sismica	1.500,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2)	170.803,07
	TOTALE INTERVENTO	685.990,19

Viste la prima richiesta di attestazione di spesa prot. 1289 del 14/04/2015 inviata alla Regione Campania;

Visti gli atti contabili relativi allo stato finale assommante ad €. 515.183,65 di cui €. 505.193,65 per lavori al netto del ribasso, €. 7.000,00 per Oneri relativi alla progettazione esecutiva, €. 3.000,00 per indagini geognostiche ed €. 10.076,50 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto il Certificato di regolare esecuzione ed il certificato di pagamento n. 3 da cui risulta il credito dell'impresa di €. 18.738,26 di cui €. 17.034,78 per imponibile ed €. 1.703,48 per IVA al 10%;

SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti			
Spese Tecniche	82.065,71	80.622,93	43.910,33 €
c.n.p.a.i. su spese tecniche 4%	3.282,63	3.224,92	1.756,41 €
Spese per commissione di gara	-	3.870,61	3.870,51 €
Spese per pubblicità di gara compreso IVA	-	1.616,15	1.616,15 €
IVA Lavori e indagini 10%	49.511,06	50.818,37	49.114,89 €
IVA Prog. esecutiva e Spese tecniche 22%	18.776,63	19.986,53	11.586,68 €
Incentivo UTC 2% lavori	10.667,04	10.667,04	7.342,02 €
Opere artistiche compreso IVA	5.000,00	-	- €
Spese per autorizzazione sismica	1.500,00		- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2)	170.803,07	170.806,54	119.196,99
TOTALE INTERVENTO	685.990,19	685.990,19	617.345,86

Preso atto che la Regione Campania ha accreditato a questo comune la somma di €. 617.392,70 si espone il seguente quadro contabile:

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	€. 685.991,96	EROGAZIONI EFFETTUATE	€. 617.392,76
QUADRO ECONOMICO FINALE	€. 685.990,19	SPESE SOSTENUTE	€. 617.345,86
ECONOMIA	€. 1,77	SOMMA DISPONIBILE	€. 46,90
		SPESE DA SOSTENERE	€. 68.644,33
		SOMMA DA RICHIEDERE A SALDO	€. 68.597,43

Vista la relazione acclarante i rapporti Stato-Ente

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del quadro economico finale di spesa,

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Approvare il quadro economico finale del progetto come appreso:

	Quadro Economico	VARIANTE G.C. n. 9 del 13/03/2015	STATO FINALE
1.1	Per lavori stato finale	495.110,62	495.107,15
1.2	Per progettazione esecutiva	7.000,00	7.000,00
1.3	Per indagini geognostiche e prove di laboratorio	3.000,00	3.000,00
1.4	Oneri per la sicurezza	10.076,50	10.076,50
1.5	TOTALE LAVORI 1)	515.187,12	515.183,65
	SOMME A DISPOSIZIONE		
2.1	Imprevisti		
2.2	Spese Tecniche	82.065,71	80.622,93
2.3	c.n.p.a.i. su spese tecniche 4%	3.282,63	3.224,92
2.4	Spese per commissione di gara	-	3.870,61
2.5	Spese per pubblicità di gara compreso IVA	-	1.616,15
2.6	IVA Lavori e indagini 10%	49.511,06	50.818,37
2.7	IVA Progettazione esecutiva e Spese tecniche 22%	18.776,63	19.986,53
2.8	Incentivo UTC 2% lavori	10.667,04	10.667,04
2.9	Opere artistiche compreso IVA	5.000,00	-
2.10	Spese per autorizzazione sismica	1.500,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	170.803,07	170.806,54
	TOTALE INTERVENTO	685.990,19	685.990,19

Approvare la relazione acclarante i rapporti Stato – Ente;

Richiedere alla Regione Campania l'erogazione della rata di saldo per l'importo di €. 68.597,43.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Nicola Saracino
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom. Nicola SARACINO