

ALLEGATO 2

# Comune di CASTEL BARONIA

Provincia di AVELLINO

**OGGETTO:** LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO TRONCHI DI ACQUEDOTTO COMUNALE.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CASTEL BARONIA

**IMPRESA:** EDIL DI LUNA SRL

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 18'023,95

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0.00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data / / repertorio n. registrato a in data / / al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	22'529,94
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	<b>22'529,94</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	<b>0,00</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
RIBASSO D'ASTA 20%	4'505,99
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMAMO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>4'505,99</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	<b>18'023,95</b>
per I.V.A. al 22%	3'965,27
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	<b>21'989,22</b>

### CERTIFICA

CHE AI TERMINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA SOMMA URGENZA E' POSSIBILE LIQUIDARE LA SOMMA DI €. 21.989,22 DI CUI €. 18.023,95 PER IMPONIBILE ED €. 3.965,27 PER IVA IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Data, 25/08/2017

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di AVELLINO

Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento  
IL RESPONSABILE UFF. TECNICO  
(geom. Nicola Gerardi)

**Comune di CASTEL BARONIA**  
Provincia di AVELLINO

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 25/08/2017**

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RETE IDRICA.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CASTEL BARONIA

**IMPRESA:** EDIL DI LUNA SRL

Contratto in data \_\_/\_\_/\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	22.529,94
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0,00
		Anticipazione:	0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 E.00.010.010	Taglio di arbusti e vegetazione in genere	SOMMANO mq	1'200,00	0,40	480,00
a					
2 E.01.000.010	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... eliminazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico.	SOMMANO mq	650,00	0,86	559,00
a					
3 E.01.010.010	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	330,00	3,96	1'306,80
a					
4 E.01.015.010	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	377,13	4,66	1'757,43
a					
5 E.01.040.010	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi.	SOMMANO mc	270,88	3,19	864,11
a					
6 E.01.050.020	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni.	SOMMANO mc	106,25	6,76	718,25
a					
7 U.01.030.090	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	SOMMANO m	100,00	9,79	979,00
g					
8 U.01.030.090	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	SOMMANO m	165,00	12,46	2'055,90
h					
9 U.01.030.090	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	SOMMANO m	234,00	26,65	6'236,10
i					
10 U.01.050.010	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN40	SOMMANO cad	1,00	147,02	147,02
a					
11 U.01.050.010	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN50	SOMMANO cad	1,00	176,67	176,67
b					
12 U.01.050.010	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65	SOMMANO cad	1,00	221,91	221,91
c					
13 U.01.050.010	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80	SOMMANO cad	1,00	268,93	268,93
d					
14 U.01.050.010	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100	SOMMANO cad	1,00	268,93	268,93
e					
A R I P O R T A R E					
					15'771,12

im. Ord. ARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				15'771,12
	SOMMANO cad	3,00	325,34	976,02
15 U.01.050.010 g	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150			
	SOMMANO cad	1,00	541,78	541,78
16 U.04.010.010 a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina			
	SOMMANO mc	70,85	35,90	2'543,52
17 U.05.010.028 a	Presatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore			
	SOMMANO mq/cm	247,50	0,92	227,70
18 U.05.010.028 b	Presatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in più			
	SOMMANO mq/cm	990,00	0,24	237,60
19 U.05.020.085 a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato			
	SOMMANO mc	20,00	44,41	888,20
20 U.05.020.096 a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)			
	SOMMANO mq/cm	800,00	1,68	1'344,00
<p>IL DD.LL. E PUP</p> <p>IL RESPONSABILE UFF. TECNICO (nom. Nicola Saracino)</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>L'IMPRESA</p> <p>EDILIT DI LUNFI srl Co. Contrada Fiumara, 51 03040 Carife (Av) Tel. 07618 Fax 0827 95437 P. Iva 02442850646</p>				22'529,94
				22'529,94
A RIPORTARE				

**Comune di CASTEL BARONIA**  
Provincia di AVELLINO

pag. 1

# SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RETE IDRICA.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CASTEL BARONIA

**IMPRESA:** EDIL DI LUNA SRL

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI E RUP**



RESPONSABILE UFF. TECNICO  
(N. Saracino)

Ord. RIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A MISURA</b>						
00.010.010	Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	1	1'200,00		480,00
a	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			1'200,00	0,40	480,00
2	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... eliminazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico	1	2	650,00		559,00
E.01.000.010	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			650,00	0,86	559,00
a						
3	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	1	5	330,00		1'306,80
E.01.010.010	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			330,00	3,96	1'306,80
a						
4	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	1	6	377,13		1'757,43
E.01.015.010	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			377,13	4,66	1'757,43
a						
5	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi	1	8	270,88		864,11
E.01.040.010	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			270,88	3,19	864,11
a						
6	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni	1	9	106,25		718,25
E.01.050.020	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			106,25	6,76	718,25
a						
7	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1	12	100,00		979,00
U.01.030.090	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			100,00	9,79	979,00
g						
8	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1	11	165,00		2'055,90
U.01.030.090	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			165,00	12,46	2'055,90
h						
9	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1	10	234,00		6'236,10
U.01.030.090	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			234,00	26,65	6'236,10
l						
10	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN40	1	14	1,00		147,02
U.01.050.010						
a						

n. Ord. RIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL.	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	147,02	147,02
01.050.010	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN50	1	13	1,00		176,67
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	176,67	176,67
12 U.01.050.010 .c	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65	1	16	1,00		221,91
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	221,91	221,91
13 U.01.050.010 .d	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80	1	15	1,00		268,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	268,93	268,93
14 U.01.050.010 .e	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100	1	17	3,00		976,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			3,00	325,34	976,02
15 U.01.050.010 .g	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150	1	18	1,00		541,78
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	541,78	541,78
16 U.04.010.010 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	1	7	70,85		2'543,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			70,85	35,90	2'543,52
17 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore	1	3	247,50		227,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq/cm			247,50	0,92	227,70
18 U.05.010.028 .b	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in più	1	4	990,00		237,60
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq/cm			990,00	0,24	237,60
19 U.05.020.085 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato	1	19	20,00		888,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			20,00	44,41	888,20
20 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	1	20	800,00		1'344,00



**Comune di CASTEL BARONIA**  
Provincia di AVELLINO

pag. 1

# REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO TRONCHI DI ACQUEDOTTO COMUNALE.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CASTEL BARONIA

**IMPRESA:** EDIL DI LUNA SRL

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. \_\_\_\_\_ pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



IL RESPONSABILE UFF. TECNICO  
(*geom. Nicola Saracino*)

Ord. PFA T.A.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
RIPORTO									
<b>LAVORI A MISURA</b>									
0.010.010	Taglio di arbusti e vegetazione in genere	SOMMANO	mq	---	---	1'200,00	0,40	480,00	
25/08/2017	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato	SOMMANO	mq	---	---	650,00	0,86	559,00	
25/08/2017	Scavo di pulizia o scotico	SOMMANO	mq	---	---	650,00	0,86	559,00	
3	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore	SOMMANO	mq/cm	---	---	247,50	0,92	227,70	
25/08/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in più	SOMMANO	mq/cm	---	---	990,00	0,24	237,60	
25/08/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in più	SOMMANO	mq/cm	---	---	990,00	0,24	237,60	
5	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO	mc	---	---	330,00	3,96	1'306,80	
25/08/2017	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO	mc	---	---	377,13	4,66	1'757,43	
25/08/2017	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	SOMMANO	mc	---	---	70,85	35,90	2'543,52	
25/08/2017	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi	SOMMANO	mc	---	---	270,88	3,19	864,11	
25/08/2017	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO	mc	---	---	106,25	6,76	718,25	
25/08/2017	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in confor ... all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm								
A RIPORTARE								8'694,41	

Ord. FA TA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libro		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						8'694,41	
	SOMMANO m	--	--	234,00		26,65	6'236,10	
1.030.090 08/2017	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in confor ... all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rifianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm							
	SOMMANO m	--	--	165,00		12,46	2'055,90	
2 U.01.030.090 25/08/2017	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rifianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm							
	SOMMANO m	--	--	100,00		9,79	979,00	
13 U.01.050.010 25/08/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN50							
	SOMMANO cad	--	--	1,00		176,67	176,67	
14 U.01.050.010 25/08/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN40							
	SOMMANO cad	--	--	1,00		147,02	147,02	
15 U.01.050.010 25/08/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80							
	SOMMANO cad	--	--	1,00		268,93	268,93	
16 U.01.050.010 25/08/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65							
	SOMMANO cad	--	--	1,00		221,91	221,91	
17 U.01.050.010 25/08/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100							
	SOMMANO cad	--	--	3,00		325,34	976,02	
18 U.01.050.010 25/08/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150							
	SOMMANO cad	--	--	1,00		541,78	541,78	
19 U.05.020.085 25/08/2017	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato							
	SOMMANO mc	--	--	20,00		44,41	888,20	
20	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da							
	A RIPORTARE						21'185,94	



**Comune di CASTEL BARONIA**  
Provincia di AVELLINO

pag. 1


## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RETE IDRICA.

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CASTEL BARONIA

**IMPRESA:** EDIL DI LUNA SRL

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. \_\_\_\_\_ pagine



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Nicola Saradino)

Ord. IFDA J.A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	
RIPORTO							
<b>LAVORI A MISURA</b>							
00.010.010 24/05/2017	Taglio di arbusti e vegetazione in genere pulizia strada da pozzetto n. 1 a pozzetto n. 3 pulizia strada da pozzetto n. 1 per realizzazione nuovo tronco acquedotto D=90 mm		180,00	5,000		900,00	
			100,00	3,000		300,00	
	SOMMANO mq					1200,00	
2 E.01.000.010 a 24/05/2017	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... eliminazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico realizzazione pista accesso dal serbatoio al pozzetto n. 1 realizzazione pista accesso da pozzetto n. 1 per realizzazione nuovo tronco acquedotto D=90 mm		100,00	5,000		500,00	
			60,00	2,500		150,00	
	SOMMANO mq					650,00	
3 U.05.010.028 a 14/06/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore		165,00	0,500	3,000	247,50	
	SOMMANO mq/cm					247,50	
4 U.05.010.028 b 14/06/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in più		165,00	0,500	12,000	990,00	
	SOMMANO mq/cm					990,00	
5 E.01.010.010 a 24/05/2017	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) PER SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE SERBATOIO *(H/ peso=(0+1)/2) PER RIPRISTINO PISTA PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO PER RIPRISTINO PISTA PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO D=90 mm *(H/peso=(0+0,8)/2)		15,00	20,000	0,500	150,00	
			100,00	6,000	0,200	120,00	
			60,00	2,500	0,400	60,00	
	SOMMANO mc					330,00	
6 E.01.015.010 a 24/05/2017	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) dal serbatoio al pozzetto n.1 dal pozzetto n.1 al pozzetto n. 3 dal pozzetto n.1 per tronco D=90 mm *(H/peso=(0,8-2,8)/2) (larg.=(1,2+0,5)/2)*(H/peso=(2,8-1,5)/2)		90,00	0,500	1,500	67,50	
			150,00	0,500	1,000	75,00	
			25,00	0,550	1,800	24,75	
			50,00	0,850	2,150	91,38	
			30,00	0,500	1,500	22,50	
	SOMMANO					281,13	

A RIPORTARE

**EDIL DI LUNA srl**  
 Contrada Fiumara, 51  
 83040 Casale (Av)  
 Tel. & Fax 0827 85438  
 P. Iva 02442850846



IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELBARONIA  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Ord. QUA TA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					281,13		
	tratto stradale		160,00	0,500	1,200	96,00		
	SOMMANO mc					377,13		
0,04.010.010 a 24/05/2017	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina dal serbatoio al pozzetto n. 1 dal pozzetto n. 1 al pozzetto n. 3 a detrarre ingombro tubazione *(lung =90+150) dal pozzetto n. 1 per tronco D=90 mm		90,00 150,00 240,00 25,00 50,00 30,00	0,500 0,500	0,400 0,400	18,00 30,00		4,80
	a detrarre ingombro tubazione tratto stradale a detrarre ingombro tubazione	0,01 0,01	100,00 160,00 160,00	0,500	0,200	3,00 16,00		1,00 1,60
	Sommano positivi e negativi mc					78,25		7,40
	SOMMANO mc					70,85		
8 E.01.040.010 a 24/05/2017	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi dal serbatoio al pozzetto n. 1 *(H/peso=1,500-0,4) dal pozzetto n. 1 al pozzetto n. 3 *(H/peso=1,000-0,4) dal pozzetto n. 1 per tronco acquedotto D=90 mm		90,00 150,00 25,00 50,00 30,00	0,500 0,500	1,100 0,600	49,50 45,00		
	tratto stradale *(H/peso=1,2-0,25-0,20-1)		160,00	0,500	1,600	52,00		
	SOMMANO mc					270,88		
9 E.01.050.020 a 24/05/2017	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... azione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 6 [mc 377,13] Vedi voce n° 8 [mc 270,88]					377,13		270,88
	Sommano positivi e negativi mc					377,13		270,88
	SOMMANO mc					106,25		
10 U.01.030.090 l 24/05/2017	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm dal serbatoio al pozzetto n.1 dal pozzetto n.1 al pozzetto n. 3		84,00 150,00			84,00 150,00		
	SOMMANO m					234,00		
11 U.01.030.090 h	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... all'uso. Sono							

A RIPORTARE

Ord. PFA ATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	U/peso	Positivi	
RIPORTO							
06/2017	esclusi lo scavo, il rifianco, gli apparecchi idraulici PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm tratto stradale		165,00			165,00	
	SOMMANO m					165,00	
12 U.01.030.090 g 25/08/2017	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rifianco, gli apparecchi idraulici PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm		100,00			100,00	
	SOMMANO m					100,00	
13 U.01.050.010 b 24/05/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN50 pozzetto n.2					1,00	
	SOMMANO cad					1,00	
14 U.01.050.010 a 09/06/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN40 PER RIPRISTINO ALLACCIO UTENZA PRIVATA					1,00	
	SOMMANO cad					1,00	
15 U.01.050.010 d 24/05/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80 pozzetto n. 1					1,00	
	SOMMANO cad					1,00	
16 U.01.050.010 c 21/07/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65 TRATTO STRADALE					1,00	
	SOMMANO cad					1,00	
17 U.01.050.010 e 24/05/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100 pozzetto n. 1 e pozzetto n. 3 tratto stradale					2,00 1,00	
	SOMMANO cad					3,00	
A RIPORTARE							

n. Ord. RIFFA ATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
01.050.010 14/05/2017	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150 pozzetto n. 3						1,00	
	SOMMANO cad						1,00	
19 U.05.020.085 14/06/2017	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato tratto stradale		160,00	0,500	0,250		20,00	
	SOMMANO mc						20,00	
20 U.05.020.096 14/06/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) tratto stradale		160,00	0,500	10,000		800,00	
	SOMMANO mq/cm						800,00	

Data, 25/08/2017

L'Impresa

**EDIL DI LUNA srl**  
 Contrada Fiumara, 51  
 83040 Carife (Av)  
 Tel. & Fax 0827 95431  
 P. Iva 02442850646

Il Direttore dei Lavori



IL RESPONSABILE UFF. TECNICO  
 IL RESPONSABILE UFF. TECNICO  
 (geom. Nicola Saracino)

A RIPORTARE

**COMUNE DI CASTEL BARONIA**  
**Provincia di Avellino**

---

Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 20/2016, per fronteggiare l'emergenza idrica.

Impresa: **Edil Di Luna s.r.l.** con sede in (83040) Carife (AV) alla via Fiumara n. 52

---

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E**  
**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di agosto il sottoscritto direttore dei lavori di cui a margine,

Visto e verificato quanto ai punti che seguono:

**1) VERBALE DI SOMMA URGENZA:**

Approvato con determina n. 81 del 17/05/2017 dal sottoscritto Responsabile dell'UTC per l'importo dove veniva stimata una spesa di € 20.000,00 (ventimila/00)

**2) AFFIDAMENTO DEI LAVORI:**

Con la stessa determina n. 81 del 17/05/2017, interpellato il Sig. Giampaolo Di Luna, legale rappresentante della ditta Edil Di Luna s.r.l., che si è reso disponibile alla realizzazione dei lavori di somma urgenza, con immediatezza e con la riduzione del 20% su prezzi del prezzario vigente della Regione Campania, i lavori sono stati affidati alla ditta Edil Di Luna s.r.l.;

**3) CONSEGNA DEI LAVORI:**

La consegna dei lavori venne effettuata in data 20 maggio 2017, dopo l'avvenuta pubblicazione (avvenuta in data 19/05/2017) della citata determina n. 81 del 17/05/2017 8/08/2006 (come da verbale in pari data) senza riserve da parte dell'impresa e poiché i lavori dovevano compiersi in 90 giorni consecutivi il termine per dare il lavoro compiuto a regola d'arte veniva fissato al 15/08/2017;

**4) SOSPENSIONI E RIPRESE**

I lavori furono sospesi in attesa dell'approvvigionamento delle tubazioni dal 03/07/2017 e, furono poi ripresi in data 17/07/2017 ad avvenuta consegna delle tubazioni necessari per il completamento dei lavori. Pertanto, la sospensione si è protratta per gg. 14 continuativi

**5) ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

I lavori furono completati in data 25/08/2017 regolarmente eseguiti in tempo utile in quanto a seguito del periodo di sospensione di gg. 14 la data per completare i lavori del 15/08/2017 fu portato al 29/08/2017;

**6) CONTO FINALE:**

In data odierna, pertanto è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori, il conto finale che appresso si riporta:

Lavori	€. 22.529,94
Riduzione del 20%	€. 4.505,99
Lavori al netto	€. 18.023,95
IVA 22%	€. 3.965,27
<b>TOTALE LAVORI NETTI ED IVA</b>	<b>€. 21.989,22</b>
Incentivo UTC 2% di A)	€. 450,60
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€. 22.439,82</b>

**CREDITO DELL'IMPRESA:**

condo il su esposto conto finale, il credito dell'impresa ammonta complessivamente ad €. 21.989,22 di cui 18.023,95 per imponibile ed €. 3.965,27 per IVA al 22%;

**RISERVE DELL'IMPRESA:**

mpresa ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

**INFORTUNI SUL LAVORO:**

il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di menzione;

**ENTI ASSICURATIVI:**

mpresa è da ritenere in regola con il pagamento degli oneri assicurativi, giusto DURC prot. INAIL\_8299958 n scadenza 15/11/2017.

**CONSTATAZIONE ESECUZIONE LAVORI:**

corso d'opera si è potuto verificare lo stato delle tubazioni che sono state sostituite che erano praticamenteurate da calcare depositatosi lungo le pareti interne come da documentazione fotografica che si allega.

nto premesso e verificato,

**CERTIFICA**

e i lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 20/2016, per fronteggiare l'emergenza idrica,unti dall'impresa Edil Di Luna s.r.l.

**SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**

conformità delle prescrizioni in perizia e verificatesi in corso d'opera e, pertanto, ne liquida l'importo, qualealta dal su esposto conto finale, in €. 21.989,22 di cui €. 18.023,95 per imponibile ed €. 3.965,27 per IVA al%, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

to, confermato e sottoscritto.

tel Baronia li, 25/08/2017

MPRESA  
l Di Luna s.r.l.

**EDIL DI LUNA srl**  
Contrada Fiumara, 51  
83040 Carife (Av)  
Tel & Fax 0827 95431  
P. Iva 02442850646



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
IL TECNICO COMUNALE  
(Geom. Nicola Saracino)

*Nicola Saracino*